

Kellošelän alueen kyläyhdistys – kuvia hankkeen vaiheilta

Laiturin kokoonpanoa ja talvisäilytyspaikka



Laiturin runko-osat säilytetään telinerakenteiden päällä, irti maasta ja tulvakorkeuden yläpuolella. Kansirakenteet säilyvät uimakopissa.





Kansielementit numeroitiin yht. 24 kpl



Alkaa olla valmista, penkit ja uimaporras kiinnitetään paikan päällä uimarannalla kesällä 2024, kun laituri laitetaan ensikertaa vesille.





Kansielementtejä tehtiin 24 kpl, neliöosan elementeille oli tarpeen tehdä jigit paikoilleen. Muut kansielementit tehtiin työpöytäjigissä.





Runko-osat valmiina, odottavat kansirakenteita – piha-alue täyttyy laiturista, pituutta 22,5 m





Kootut kävelysiltarungot yhdistettiin toisiinsa (5 x 3,6 m) ja pätyyn kiinnitettiin laiturin neliöosa (3,6x3,6 m)





Runkorakenteiden kokoonpanoa verstaalla.



Laiturin runkorakenteet ja ponttonit tulivat Karin pihaan 30.6.2023